

Российская Федерация
 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
 Муниципальное казенное учреждение
 «Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Основная общеобразовательная школа № 9»
 624814, Свердловская область, Сухоложский район, село Рудянское, улица Калинина, дом 19А
 ИНН/КПП 6633011988 / 663301001, ОГРН 1069633011799

ОТЧЕТ

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности по предписанию

№ 182 от 11.12.2018г.

№ п/п	Содержание мероприятия	№ нормативного документа	Срок устранения предписания	Выполнено/не выполнено
1	<p>Установка автоматического обнаружения пожара и система оповещения людей о пожаре содержится с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности и в дальнейшем требует замены, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Кабельные линии систем противопожарной защиты(установка автоматического обнаружения пожара и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) должны быть выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами сечения не менее 0,5 мм, не распространяющими горение низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов, а именно исполнением нг-НГ или нг-LS. -В помещениях общего коридора второго этажа, бухгалтерии, книгохранилища, музея, обеденного зала столовой, пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара располагаются на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников; -В помещениях спортивного зала отсутствуют дымовые пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара; -В кабинете технологии 	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 61;ст 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «оО техническом регулировании»; Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.46; ст.54; п.2 ст.82;ст.83; ст.84; ст.91; п.п.1,2. Ст.103). СВОД ПРАВИЛ 6.13130.32009 п.4.1. ГОСТ 31565-2012 п. 6 таблица, 2.СВОД ПРАВИЛ 5.13130.2009 п. 13.3.4. СВОД ПРАВИЛ 5.13130-2013 п.14.3.4. НПБ 88-2001 п.12.18*. НПБ 110-03 п. 3. НПБ 104-03п.3.9.</p>	01.09.2019г.	выполнено

	смонтированы тепловые пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара, вместо дымовых пожарных извещателей.			
--	---	--	--	--

И.о. директора



Н.Е. Прошкина

Исполнитель: Замятина Н.Н., заведующий хозяйством, 83437396233

--	--	--	--	--